

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

10 04 2026г.

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

2-й эт-ж Ластово 15

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

Адрес

Дата

10.04.2026г.

2-й этаж Газетно 15

Дата 10.07.2020		Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
№ кв.	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разрешение норма 60-100 м3/ч			
	Воздухообмен факт. М3/ч	Закключение	Разрешение факт. М3/ч	Закключение		
1	- П - П - П - П - П - П - П - П - П -					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	61	норма	80	норма		Юршин Р.Н.
8	—	вентил. решетка забита тиром	78	норма		Раджабов (И.В.)
10						
11						

Подрядчик:

Блюхина А.В. (Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

Раджабов (И.В.) (Подпись, ФИО представителя Заказчика)


М. П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

2-й проезд Забелю 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Закключение	факт. М3/ч	Закключение	
12					
13	65	норма	85	норма	Жилищников Н.Н. 
14	—	вентиляционный зонт вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Жилищников Э.Н. Кеесу —
15					
16					
17					
18					
19	—	вентиляционный зонт вставлен в ВК, нет доступа.	76	норма	Шенаркина М.Н. 
20					
21	—	вентиляционная забита мусором	80	норма	Карпова Л.С. ЛКар 
22	64	норма	78	норма	Савостьянов Ю.Э. 

Подрядчик:

Борисов Н.Н.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

Росин В.В.

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

2-й проезд Заставно 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разрешение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разрешение факт. М3/ч	Заключение	
23	68	норма	85	норма	Марушина В.Д. ВМ
24	—	вентильный вентиль в ВК, нет доступа	85	норма	Майверова Л.А. МВ
25	71	норма	91	норма	Богданов Э.А. ББ
26	—	вентильный вентиль в ВК, нет доступа.	88	норма	Терюкова Э.Н. Черт
27					
28	—	вентильный вентиль в ВК, нет доступа.	87	норма	Исайкина (И) ИИ
29					
30	71	норма	91	норма	Терюкова С.А. ТТ
31	65	норма	91	норма	Косилова В.С. КК
32	65	норма	87	норма	Самоев А.И. СС
33	66	норма	91	норма	Тимеев Б.В. ТТ

Подрядчик:

Борина Т.П.

А-

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Рол КВ Редков

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

2-й проезд Гастелло 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разрешение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разрешение факт. М3/ч	Заключение	
34	65	норма	78	норма	Винник Я.Г. [подпись]
35	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	78	норма	Кренкова Е.А. [подпись]
36	65	норма	80	норма	Михалева Е.А. [подпись]
37	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	81	норма	Савица Н.А. [подпись]
38	71	норма	84	норма	Петухова А.А. [подпись]
39					
40					
41	85	норма	95	норма	Алтушина А.Ф. [подпись]
42	85	норма	98	норма	Юсикова О.Г. [подпись]
43	76	норма	88	норма	Жикитин А.С. [подпись]
44	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	87	норма	Гуляева З.К. [подпись]

Подрядчик:

Блорина Ж.Ж.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

[подпись]

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

2-й проезд д.с.е.м.о 15

10.04.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
45	65	норма	78	норма	Ануринкова М.А. [подпись]
46	—	вентилятор в ВК, нет доступа.	78	норма	Галауря Т.М. [подпись]
47	65	норма	76	норма	Зинов (ив) [подпись]
48	65	норма	78	норма	Коздрашова Т.В. [подпись]
49	65	норма	76	норма	Митанова В.? [подпись]
50					
51	81	норма	98	норма	Пуряну В.И. [подпись]
52	68	норма	81	норма	Бобов И.В. [подпись]
53	68	норма	81	норма	Чемкина Ю.А. [подпись]
54					
55	—	вент. решетка забита мусором	86	норма	Юданя В.В. [подпись]

Подрядчик:

Блохина Т.Н. [подпись]

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

Рябенко В.В. [подпись]

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

2-й проезд Гасельно 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
56					
57	65	норма	78	норма	Ахмиев Н.В. [подпись]
58					
59	65	норма	78	норма	Колесов В.И. [подпись]
60					
61	65	норма	81	норма	Любича З.Н. [подпись]
62	75	норма	86	норма	Троцкий В.А. [подпись]
63	75	норма	86	норма	Гаруфьев А.Ю. [подпись]
64	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	78	норма	Организова Т.А. [подпись]
65	65	норма	78	норма	Исеева Э.В. [подпись]
66	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	80	норма	Мухомов С.Ю. [подпись]

Подрядчик:

Блохин Н.Н. [подпись]

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

Релкв Рогачевский [подпись]

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

2-й проезд Гагарина 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
67					
68					
69	68	норма	81	норма	Лазуткина В.В. /
70	65	норма	78	норма	Тютюмова Е. /
71					
72	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	84	норма	Александров А.К. /
73	65	норма	81	норма	Тютюмова Ю.Е. /
74	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	78	норма	Тютюмов В.П. /
75	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	78	норма	Тютюмова Н.Ю. /
76					
77					

Подрядчик:

Блорина Т.П.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Рол КВ Рогачев

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

2-й проезд Сахарно 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
78	—	отказ от проверки.			
79	71	норма	85	норма	Андреева Е.В. Андреева
80	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Васильев А.Е. Васильев
81					
82					
83	65	норма	78	норма	Демидова Н.Н. Демидова
84					
85	71	норма	86	норма	Волк Н.В. Волк
86					
87	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Перезина А.М. Перезина
88	75	норма	91	норма	Смирнова Н.В. Смирнова

Подрядчик:

Борисова Н.Н.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

В.В. Рогов

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

10.04.2026 г.

2-й проезд Ласбего 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
89					
90					
91	85	норма	96	норма	Жакинни АН
92					
93					
94	—	воткнотной зонт вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Гудиезова Э.В.
95	71	норма	85	норма	Козлов А.В. В

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разрешен в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

кв. 8, 14, 19, 21, 24, 26, 28, 35, 37, 44, 46, 55, 64, 66, 72, 74, 75, 80, 87, 94,

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

кв. 9, 13, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 73, 79, 83, 85, 88, 91, 95.

Подрядчик:

Блохин Н. П.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Ред. И. В. Редченко

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

