

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Юридоус"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Ползунова д. 16.
с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Закключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

нб. 6.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

нб. 4, 5, 8, 13, 14, 16.

Подрядчик:

Смирнов Михаил Михайлович
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Блохина Н.Н.
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

24.06.2026г. Тапзунова г. 16

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
1					
2					
3					
4	85	норма	105	норма	Парабани- нова В.И. Зап.
5	91	норма	120	норма	Виреева М.И. <i>М.И.</i>
6	—	вентилятор встаблен в ДК, нет доступа.	105	норма	Бедогова А.И. <i>А.И.</i>
7					
8	85	норма	127	норма	Миреев (66) <i>Миреев</i>
9					
10					
11					
12					
13	85	норма	105	норма	Алейникова И.А. <i>И.А.</i>

Дата

Дата 24.06.2026г

Колзунова г. 16

[illegible]