

АКТ

обследования дымовых и вентиляционных каналов

г. Тула

9 июля 2026г.

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

Контролер-приемщик Новиков О.В. провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Г. Тула, ул. Агеева, д. № 2Б, кв.№9, с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

№ п/п	Кв.	ВОЗДУХООБМЕН ВК			РАЗРЯЖЕНИЕ ДК		
		Норм. воздухообмен м3/ч	Факт. воздухообмен м3/ч	Заключение	Норм. разряжение м3/ч	Факт. разряжение м3/ч	Заключение
1	9	60-100	77	норма	60-100	91	норма

Заключение:

На момент проверки: выявлено наличие факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, предусмотренные пунктами «а» и (или) «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению:

а) величина воздухообмена в дымовом канале, присоединенном к газоиспользующему оборудованию, менее нормативной, в помещениях _____

б) величина воздухообмена в помещении с установленным газовым оборудованием при закрытых окнах и дверях менее нормативной (проектной) величины, приведенной к погодным условиям на момент определения, в помещениях _____

в связи с чем настоящий акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановления подачи газа.

На момент проверки факторы, свидетельствующие о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, предусмотренные пунктами «а» и (или) «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, отсутствуют в помещениях _____

Подрядчик (контролер-приемщик)

О.В. Новиков

Акт получен