

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,
провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в
которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Белкица д. 12
с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Закключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее
нормативной в помещениях:

нб. 48.

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

нб. 8, 12, 13, 21, 27, 42, 43, 44, 46, 48.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

нб. 1, 3, 4, 7, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 36, 37, 39, 40.

Подрядчик:

Белкица
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Р.И.В. Руденко
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес

Дата

Пенсия 1-й

22.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
1	70	норма	85	норма	Сухарева Ж.Б.
2					
3	71	норма	85	норма	Марюшки С.И.
4	70	норма	85	норма	Мамцева В.А.
5					
6					
7	71	норма	85	норма	Свиридова Э.А.
8	—	воткнутой зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Мещникова В.И.
9					
10					
11					
12	—	воткнутой зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Григорьев С.Н.
13	—	воткнутой зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Арабаев Д.С.

Адрес

Велюша д. 18

Дата 22.05.2026г

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
14					
15					
16					
17	70	норма	85	норма	Тамарова А.В.
18	70	норма	85	норма	Козаба Э.А.
19	77	норма	85	норма	Васин Р.Н. М.С.
20					
21	—	воткнутой зонты вставлен в ВК, нет доступа	85	норма	Асатурянко В.Б.
22	78	норма	85	норма	Асатурянко В.Б.
23	70	норма	85	норма	Корбунин И.И.
24					
25	77	норма	85	норма	Бирюкова Е.Н.
26					

Адрес

Дата

Бакинг г. 1⁸

22.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	• Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
27	—	вотешной зонб встаблен в ВК, нет доступа.	85	норма	Серенур Ю.В.
28					
29					
30					
31					
32					
36	70	норма	85	норма	Каузенур Ю.В.
37	77	норма	85	норма	Куликова Н.Г.
38					
39	70	норма	85	норма	Орлов З.В.
40	70	норма	85	норма	Булентов А.М.
41					
42	—	вотешной зонб встаблен в ВК, нет доступа.	85	норма	Сарно С.А.

Дата 22.05.2026г.

Белкина г. 15

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м³/ч		Разряжение норма 60-100 м³/ч		
	Воздухообмен факт. м³/ч	Заключение	Разряжение факт. м³/ч	Заключение	
43	—	вентилатор вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Косыхина Н.С. <i>[подпись]</i>
44	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Мамаликин С.В. <i>[подпись]</i>
45					
46	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Терехова Н.В. <i>[подпись]</i>
47					
48	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	—	отсут. нагнет. д. порога закрыт полной (нет доступа)	Легенков (и.в.) <i>[подпись]</i>
49					
50					
51					