

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Балхшия д. 16
с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

- а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

- б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

нв. 1, 7, 8, 15, 35, 40.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

нв. 2, 3, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33;

Подрядчик:

Блохина Н.Н.
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Рябенко
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес

Белкшиа г. 16

Дата

22.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м³/ч		Разряжение норма 60-100 м³/ч		
	Воздухообмен факт. м³/ч	Заключение	Разряжение факт. м³/ч	Заключение	
1	—	воткиной зонг весаблин вк, нет доступа.	85	норма	Голощева О.В.
2	71	норма	85	норма	Коллцова А.С.
3	71	норма	85	норма	Рудова З.З. ар
4					
5					
6					
7	—	воткиной зонг весаблин в вк, нет доступа	85	норма	Полтавский А.А.
8	—	воткиной зонг весаблин в вк, нет доступа	91	норма	Абдрахманов А.А. А.А.
9	70	норма	91	норма	Маринова Е.Н. Шар
10					
11					
12	71	норма	85	норма	Мисрагуллина В.А. (но)
13					

Адрес

Дата 22.05.2026г.

Белкина д. 16

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	• Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
14	70	норма	85	норма	Бровина З.С. Бровина
15	—	большинство зон ветавили в БК, нет доступа	98	норма	Машева Э.В. Машева
16	77	норма	91	норма	Ушакова А.В. Ушакова
17	91	норма	105	норма	Щербанов Д.А. Щербанов
18					
19	78	норма	98	норма	Трафуршман Г.М. Трафур
20					
21	70	норма	85	норма	Казанов С.К. Казанов
22	70	норма	85	норма	Колованов А.Н. Колованов
23	68	норма	85	норма	Степанов Д.В. Степанов
24					
25	68	норма	85	норма	Казанов В.С. Казанов
26	70	норма	85	норма	Макаров (уб) Д.М. Макаров

Адрес

Дата

Вышка д. 16

22.05.2026 г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
27					
28	71	норма	85	норма	Панарин П.П. <i>Панарин</i>
29					
30					
31	70	норма	85	норма	Корбушина В.И. <i>Корбушина</i>
32	71	норма	98	норма	Самина О.А. <i>Самина</i>
33	71	норма	85	норма	Войкова Ю.П. <i>Войкова</i>
34					
35	—	вогнанный дымо- вентилятор в ВД, нет доступа.	91	норма	Королев Е.В. <i>Королев</i>
36					
37					
38					
39					

Дата _____

Адрес Великий г. 16
Дата 22.05.2026г.

Дата 22.05.2026г.

[illegible]