

АКТ

обследования дымовых и вентиляционных каналов

г. Тула

10 августа 2026г.

Заказчик: ООО «УК «Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

Контролер-приемщик Новиков О.В. провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Г. Тула, ул. Волоховская, д. 10, с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

№ п/п	Кв.	ВОЗДУХООБМЕН ВК			РАЗРЯЖЕНИЕ ДК		
		Норм. воздухообмен м3/ч	Факт. воздухообмен м3/ч	Заключение	Норм. Разряжение м3/ч	Факт. Разряжение м3/ч	Заклучение
1	31	60-100	71	норма	60-100	89	норма
2	36	60-100	78	норма	60-100	98	норма
3	49	60-100	71	норма	60-100	81	норма
4	52	60-100	71	норма	60-100	89	норма
5	55	60-100	71	норма	60-100	105	норма
6	66	60-100	78	норма	60-100	81	норма

Заклучение:

На момент проверки: выявлено наличие факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, предусмотренные пунктами «а» и (или) «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению:

а) величина разряжения в дымовом канале, присоединенном к газоиспользующему оборудованию, менее нормативной, в помещениях _____

б) величина воздухообмена в помещении с установленным газовым оборудованием при закрытых окнах и дверях менее нормативной (проектной) величины, приведенной к погодным условиям на момент определения, в помещениях _____

в связи с чем настоящий акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановления подачи газа.

На момент проверки факторы, свидетельствующие о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, предусмотренные пунктами «а» и (или) «б» пункта 77 Правил пользования газом, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, отсутствуют в помещениях

№№ 31, 36, 49, 52, 55

Подрядчик (контролер-приемщик)

О.В. Новиков

Акт получил



№ п/п	№	№	№	№	№	№
1	31	36	49	52	55	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						