

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

9 09 2026

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

ул. Кашкина, д. 47а

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

Адрес

Дата

9.04.2026г.

Жилища 779

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
1	—	богатый зонг вставлен в ВК, нет доступа.	103	норма	Турдугаева М.Н. Турдугаева
2	—	богатый зонг вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Оганезов (кв)
3					
4	—	богатый зонг вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Сметанинкова Л.Б. Р
5	168,4	норма	106	норма	Маликов И.А. и
6	—	богатый зонг вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Ангинова М.В. Ангин
7	120,4.	норма	101	норма	Исбаев (кв) Исбаев
8	—	богатый зонг вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Косованинкова Е.В. Косованинкова
9					
10					
11					
12	—	богатый зонг вставлен в ВК, нет доступа.	101,0	норма	Басова М.С. Басова
13	140,6	норма	103,0	норма	Самойлова М.С. Самойлова

14	204,7	норма	101	норма	Майгубов С.Н. УФ
15					
16	—	вотканный зонит вставлен в ВК, нет доступа.	103	норма	Баддиген В.С.
17	146,8	норма	100,2	норма	Трошкова В.В. Друж
18	161,7	норма	100,0	норма	Дмитриев М.В. УАД
19					
20	112,5	норма	101,0	норма	Введенкова М.В. Крив
21					
22	171,2	норма	100,0	норма	Резанов С.В.
23					
24	0	вентиль. решетка забита тиреле	104	норма	Захаров М.В. Зам
25	—	вотканный зонит вставлен в ВК, нет доступа.	103	норма	Афанасьева С.В.
26	0	вентиль. решетка забита тиреле	103	норма	Резанов К.Д.
27					
28					
29	80,7	норма	101	норма	Серебряков С.А. Сер

31	65,4	норма	101	норма	Васюкова А.А. 
32					
33					
34					
35	65,6	норма	100	норма	Козлова В.И. Козлов 
36					
37					
38	70,6	норма	106	норма	Лазутин Л.Л. Лаз 
39					
40	90,8	норма	104	норма	Зачуренов А.М. 
41	75,7	норма	104	норма	Колесова С.В. Колес 
42	—	воткнутой зонд вскабли в ВК, нет доступа.	101	норма	Бобринская В.В. 
43	—	воткнутой зонд вскабли в ВК, нет доступа.	103	норма	Сизгарова В.В. Сизгар 
44	86	норма	101	норма	Хиселева
45	75,7	норма	101	норма	Трофимова А.А. 

46	70,6	норма	103	норма	Миронова Ж.Н.
47	80,7	норма	101	норма	Миронова И.С.
48					
49	—	ВК за катковим потомком, нет доступна.	100	норма	Моданова, Т.С.
50					
51	80,7	норма	105	норма	Канорин, А.
52	111,1	норма	106	норма	Морозов Р.Ю.
53					
54					
55	—	ВК за катковим потомком, нет доступна.	104	норма	Бобнева Л.С.
56	91,0	норма	96	норма	Емеева Е.Е.
57					
58	136,3	норма	104	норма	Петров В.В.
59					
60	0	вентиляция забита	102	норма	Петрова И.Р. Орлов
61	70,6	норма	101	норма	Вашова Е.С.

62					
63	—	вогнетийной зонит вставлен в ВК, нет доступа	100	норма	Дмитриева ВВ. Ал
64	—	вогнетийной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	100	норма	Фролова И.В. (фр)
65					
66					
67					
68	—	вогнетийной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	102	норма	Жеряев ВВ. (ж)
69	—	вогнетийной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	99	норма	Миронова М.Н. (м)
70	65,4	норма	101	норма	Боробак (кв) (б)
71	0	вентил. решетка забита пылью	96	норма	Трунцера (ав) (т)
72	70,6	норма	100	норма	Ильченко АА. (и)
73					
74	—	вогнетийной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Захарова ВВ. (з)
75	141,4	норма	104	норма	Пачутидзе А. (п)
76	96	норма	98	норма	Темляков ВВ. (т)
77					

78	—	вошедший зонг вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Матвеев А.Н. М
79					
80	95,2	норма	104	норма	Гаринская О.А. Рок
81	—	вошедший зонг вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Редков С.В. РК
82	65,4	норма	103	норма	Брослав (ин) ВК
83	—	И — И — И —	И —	И — И — И	—
84	65,6	норма	101	норма	Димитров М. РК
85	—	вошедший зонг вставлен в ВК, нет доступа.	99	норма	Барышова З.С. Виз
86					
87					
88					
89					
90					
91	—	вошедший зонг вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Измайлова В.И. Цр
92	65,6	норма	101	норма	Рудникова С.С. РР
93					

[illegible]

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 25, 26, 42, 43, 49, 55, 60, 63, 64, 68, 69, 41
44, 48, 81, 85, 91

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

5, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 56,
58, 61, 70, 72, 75, 76, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100

Подрядчик:

Блохин Н.А.
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Р.В. Петров
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.