

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Голыцова д. 19
с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

- а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

- б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

нб. 1,6.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

нб. 2,3,4,7,11,12,13,15,16.

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес

Дата

Тольцова д. 1^а

19.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м³/ч		Разряжение норма 60-100 м³/ч		
	Воздухообмен факт. м³/ч	Заключение	Разряжение факт. м³/ч	Заключение	
1	—	вентилятор вставлен в вх, нет доступа.	112	норма	Мелудикова А.А. [подпись]
2	85	норма	112	норма	Эрмачева Н.Г. [подпись]
3	85	норма	112	норма	Тихонова А.В. [подпись]
4	78	норма	112	норма	Котикова Е.В. [подпись]
5					
6	—	вентилятор вставлен в вх, нет доступа.	112	норма	Сибиль С.В. [подпись]
7	85	норма	99	норма	Аванцова А.Н. [подпись]
8					
9					
10					
11	85	норма	127	норма	Толчина А.К. [подпись]
12	78	норма	112	норма	Магдеева С.А. [подпись]
13	78	норма	112	норма	Лазарев М.И. [подпись]

Дата 19.08.2026г.

Кольцова г. 19

[illegible]