

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик:

ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

М. Горького д. 14

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

- а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

- б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

нб. 15.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствуют в помещениях:

нб. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38.

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

19.06.2026г

М. Тореца г. 14

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м³/ч		Разряжение норма 60-100 м³/ч		
	Воздухообмен факт. м³/ч	Заключение	Разряжение факт. м³/ч	Заключение	
1	78	норма	99	норма	Алексеева Н.Г.
2					
3	91	норма	105	норма	Морокова А.В. Вит
4	91	норма	105	норма	Ворообьев М.В. [подпись]
5					
6					
7					
8	78	норма	105	норма	Демисова М.Д. Демисова
9	91	норма	112	норма	Алимова И.А. [подпись]
10	78	норма	99	норма	Навлямова М.Н. [подпись]
11					
12					
13	78	норма	99	норма	Кузьминская Е.В. [подпись]

Адрес

Дата 19.06.2026г.

М. Мороза г. 14

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м³/ч		Разряжение норма 60-100 м³/ч		
	Воздухообмен факт. м³/ч	Заключение	Разряжение факт. м³/ч	Заключение	
14					
15	—	вентилятор вставлен в ВК, нет доступа.	99	норма	Дорошова В.Н. В. В. В.
16	85	норма	99	норма	Зимин Д.В. В. В. В.
17					
18					
19	85	норма	105	норма	Ридова Д.В. В. В. В.
20					
21	78	норма	99	норма	Мещеряков В.Н. В. В. В.
22					
23					
24	78	норма	105	норма	Водрушкова В.Н. В. В. В.
25	78	норма	99	норма	Кореева И.В. И. В. В.
26					

Адрес

Дата

19.06.2026г.

М. Тореза г. 14

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	• Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
27	78	норма	99	норма	Маслов В.М. Лю
28	85	норма	99	норма	Новосиль Е.Ю. Лю
29	85	норма	105	норма	Булгаева Е.В. Лю
30	91	норма	105	норма	Бурцова А.М. Лю
31	85	норма	99	норма	Болшак О.В. Лю
32					
33	78	норма	105	норма	Булгаева Я.А. Лю
34					
35	78	норма	99	норма	Булгаева О.А. Лю
36					
37					
38	85	норма	99	норма	Болшак И.В. Лю
39					

Дата

Дата

М. Мороз, г. 14

[illegible]