

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

14 апреля 2026 года

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Новиков О.В.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

г. Тула, ул. Пузакова, д. 16

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
1	141	норма	
2	141	норма	
3	141	норма	
4	141	норма	
5	141	норма	
6	134	норма	
7	134	норма	
8	134	норма	
9	134	норма	

11	134	норма	
12	134	норма	
13	134	норма	
14	134	норма	
15	134	норма	
16	134	норма	
17	120	норма	
18	120	норма	
19	120	норма	
20	120	норма	
21	141	норма	
22	141	норма	
23	141	норма	
24	141	норма	
25	141	норма	
26	134	норма	
27	134	норма	
28	120	норма	
29	120	норма	
30	120	норма	
31	120	норма	
32	120	норма	
33	120	норма	
34	120	норма	
35	141	норма	
36	141	норма	
37	141	норма	
38	134	норма	
39	134	норма	
40	134	норма	
41	134	норма	
42	134	норма	
43	134	норма	
44	134	норма	
45	134	норма	
46	120	норма	
47	120	норма	
48	120	норма	
49	120	норма	
50	141	норма	
51	141	норма	
52	141	норма	
53	141	норма	
54	134	норма	
55	134	норма	
56	134	норма	
57	134	норма	
58	134	норма	
59	134	норма	
60	134	норма	
61	134	норма	
62	134	норма	
63	120	норма	
64	120	норма	

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта

/ Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,367,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64.

Подрядчик: _____

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.