

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

13 04 2026г.

Заказчик: ООО УК "Юризон"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Жуковского рабочего парка 98

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

Адрес

Дата

13.04.2026г.

Жульеново рабочею полка 98

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разрешение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разрешение факт. М3/ч	Заклучение	
1	—	вентилюб доит вставлен в ВК, нет доступа.	99	норма	Ефремова Н.В.
2	77	норма	127	норма	Переверзев А.А.
3	84	норма	134	норма	Тюкова А.П. Ахимова
4	91	норма	105	норма	Бахман А.И.
5					
6					
7	78	норма	127	норма	Новикова А.И.
8					
9					
10	105	норма	148	норма	Тимакина З.В.
11	—	вентил. решетка забита мусором	112	норма	Темоданова В.Г.

Подрядчик:

Блюшина Н.Н.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Ред. В. В. Родченков

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

13.04.2026г.

Жульеного рабочего дома 98

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
13	77	норма	148	норма	Жульникова Н.С. Куз
14	77	норма	112	норма	Бродова Л.Н.
15	78	норма	155	норма	Васильева (м) Вад
16	78	норма	105	норма	Барабанова О.И. Окр
17	78	норма	112	норма	Иванова (м) Ив
18					
19					
20	77	норма	99	норма	Заварзина З.А. Зох
21					
22	—	вентил. решетка забита мусором	148	норма	Абрамова З.А. Абра

Подрядчик:

Васильева Л.Н.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Васильева Л.Н.

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

13.04.2026г.

Жульеной рабочей дома 98

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
23					
24					
25					
26	—	вентил. решетка закрыта, нет доступа (воталника)	—	отмет. карман дымохода закрыт, нет доступа.	Ромикова С.В. [Подпись]
27	77	норма	99	норма	Савинг Н.А. [Подпись]
28					
29	85	норма	127	норма	Владимирова Л.А. [Подпись]
30	85	норма	134	норма	Жаргункина В.В. [Подпись]
31					
32	—	воталником доит вставлен в ВК, нет доступа.	148	норма	Цедельская Н.А. [Подпись]
33					

Подрядчик:

Влорина Н.В.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

13.04.2026г

Жульеново рабочее помещение 98

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
34					
35	85	норма	127	норма	Муромов Э.М.
36	98	норма	134	норма	Муромов В.М.
37	98	норма	134	норма	Вислюкова И.Е.
38					
39					
40	85	норма	99	норма	Рунин В.И.
41	—	возвратной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	112	норма	Корбунцов Н.М.
42					
43					
44	84	норма	99	норма	Сивков Р.В.

Подрядчик:

Бориса Г.Г.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

Р.В. Рунин

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

13.04.2026г.

Трудовой работой номер 98

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	факт. М3/ч	Заключение	
45					
46					
47					
48	78	норма	112	норма	Михайлова С.И. Цихон
49	85	норма	112	норма	Самушин С.В. Самушин
50	85	норма	127	норма	Шеватов А.В. Мен
51	—	вентилятор вставлен в ВК, нет доступа.	112	норма	Тюбенин Н.А. Тюбенин
52					
53	84	норма	99	норма	Кронов В.М. (не видит.)
54					
55					

Подрядчик:

Бюкина И.И.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

Ряк В.В.

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.



Адрес

Дата

13.04.2026г

Жульеново работило норма 98

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
56	—	вентилятор в ВК, нет доступа.	99	норма	Абамулова З.У. Абад
57	78	норма	112	норма	Самуилов С.В. Самуилов
58	84	норма	127	норма	Будрезова А.А. Сух
59	—	вентилятор в ВК, нет доступа.	148	норма	Сухотин М.А. Сухотин
60					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик:

АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разрешения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

кв. 26.

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

кв. 1, 11, 22, 26, 32, 41, 51, 56, 59.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

кв. 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 44, 48, 49, 50, 53, 57, 58.

Подрядчик:

Блюмина Н.Н.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Рез. И.В. Ручеев

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

