

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

10 04 2026

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

ул. Ю. Фучежя, д. 22к1

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

Адрес

Дата

10.04.2026г.

10. Фучика 22к1

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
1					
2					
3					
4					
5	98	норма	103	норма	Еремеев А.В. АСМ
6					
7	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Аленгеван Н.М. УМЗ
8	0	вентил. решетка забита мусором	99	норма	Попов (и.в.) D
9	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Рогова А.М. Рогов
10	75,7	норма	103	норма	Андросов В.В. АН
11					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата 10.04.2026г.

Ю. Фучика 22к1

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
12					
13	—	воткнутой зонг вставлен в РК, нет доступа.	100	норма	Надсудов А.Б.
14					
15					
16					
17	80,1	норма	103	норма	Мягдарица Л.В.
18	—	ВК закрыт, встроена кувши	100	норма	Чотоб О.Э.
19	91	норма	102	норма	Соловьев Д.В.
20					
21	61,0	норма	101	норма	Козлов А.В.
22	65,6	норма	101	норма	Волкова Е.А.

Подрядчик:

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:



(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Ю. Фучика 22к1

Дата 10.04.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
23					
24	61,0	норма	100	норма	Сидорова Е. Н. 
25	—	входной зонт вставлен в ВК, нет доступа.	99	норма	Макаришвили А.Ш. 
26	0	вентиль. решетка закрыта крышкой	100	норма	Борисов С. А. 
27	66	норма	101	норма	Евдоким Н. В. 
28	61	норма	100	норма	Сидорова В. А. 
29	—	входной зонт вставлен в ВК, нет доступа.	103	норма	Богачев А. И. 
30	—	входной зонт вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Волнова Е. А. Васков
31					
32					
33					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Ю. Фучина 22 и 1

Дата

10.04.2022

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
34	61	норма	101	норма	Блинов И.И. Блинов
35					
36	71	норма	101	норма	Мещеряков Ж.И. Мещеряков
37	0	вентиляц. решетка забита мусором	100	норма	Сумин Н.И. СД
38	131,0	норма	103	норма	Радищев (кв) Радищев
39	0	вентиляц. решетка забита мусором	101	норма	Демисов Н.Н. Д
40					
41					
42	91	норма	103	норма	Гришин В.В. Гришин
43	65,4	норма	101	норма	Михайлов М.А. Михайлов
44	—	вентиляц. решетка вставлена в вентиляц. канал, нет доступа	101	норма	Радищев О.О. Радищев

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

Ю. Фущина 22к1.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
45	0	вентилятор решетка забита	100	норма	Луркина В.П. Машко
46	—	воткнутой зонит вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Тущенцова Ж.С. Жуков
47	61,2	норма	101	норма	Иванович В.В.
48	—	воткнутой зонит вставлен в ВК, нет доступа.	102	норма	Арутюкян Ару
49					
50					
51					
52					
53					
54	71	норма	100	норма	Мещанова Н.И. Рин
55	0	вентилятор решетка забита	102	норма	Томашева Н.В. Жуков

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)




Адрес

Ю. Фучика 22к1.

Дата

10.04.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
56	—	воткешной зонг вставлен в ВК, нет доступа	106	норма	Зилонкин И.Р. 
57	116,1	норма	104	норма	Овехиниково В.М. 
58	—	вентилятор вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Федотов И.И. 
59					
60	—	воткешной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	103	норма	Серых И.В. 
61	—	воткешной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Сердюков И.В. 
62	—	воткешной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	101	норма	Иполитова З.А. 
63	0	вентиляц. решетка забита мусором	98	норма	Смирнов В.Я. 
64	0	вентиляц. решетка забита мусором	100	норма	Гаврилина Н.В. 
65					
66					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

Ю. Жукина 22к1.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
67	91	норма	100	норма	Павликова С.А.
68	76	норма	103	норма	Видюкова О.Ю.
69					
70	66	норма	99	норма	Жонкова А.В.
71	—	возможной зон вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Соловьева А.С. Солов.
72	61	норма	101	норма	Саворина Э.А. Савор.
73	—	возможной зон вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Жопова Л.А.
74					
75	61	норма	106	норма	Маркина З.Г.
76	—	возможной зон вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Воскова Н.С.
77					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Ю. Фущика 22к1

Дата

10.04.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84	—	вотешной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	100	норма	Семенов В.М. 
85	62	норма	100	норма	Кармухина А.М. Керр
86	61	норма	101	норма	Кузнецова З.В. 
87					
88					

Подрядчик:

Смирнов
Михаил
Борисович

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

10.04.2026г.

И. Фудина 22 к 1.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заклучение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заклучение	
89	—	воткиной дент вставлен в ВК, нет доступа.	104	норма	Ишанова Э.В. <i>Э.В. Ишанова</i>
90					
91					
92	61	норма	101	норма	Муртеянова В.С. <i>В.С. Муртеянова</i>
93					
94					
95					
96	70	норма	103	норма	Алексеева А.В. <i>А.В. Алексеева</i>
97					
98	61	норма	101	норма	Худыкина З.И. <i>З.И. Худыкина</i>
99					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Ю. Фрунза 22 к 1.

Дата

10.04.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
100	63,2	норма	101	норма	Ступина А.А.
101	65	норма	104	норма	Достойнова М.В.
102					
103					
104	66	норма	101	норма	Марицкая М.В.
105	62	норма	101	норма	Боронцова А.М.
106	81	норма	103	норма	Амберг А.П.
107	—	вотешной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	103	норма	Чонгаузова З.Ф.
108					
109	76	норма	101	норма	Холомова Н.А.
110	65,6	норма	100	норма	Бессрамянный К.С.

Подрядчик:

Владелец

(Подпись, ФИО проводящего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Рос. И.В. Костюков

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Ю. Жулика 22к1.

Дата

10.04.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	
111					
112	0	вентиль. решетка забита	100	норма	Жуликина Е.В. Смирнов
113					
114	0	вентиль. решетка забита	100	норма	Жуликина Е.В. Смирнов
115					Смирнов М.В. Смирнов

Подрядчик:

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

7, 8, 9, 13, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 39, 44, 45, 46, 48, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 73, 76, 84, 89, 107, 112, 114.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

5, 10, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 34, 36, 38, 42, 43, 47, 54, 57, 67, 68, 70, 72, 75, 85, 86, 92, 96, 98, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 110.

Подрядчик:

Блохина Т.И.
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Пет. В. В. Рогов
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

